

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

**Заседания муниципальной общественной комиссии по реализации
губернаторского проекта «Решаем вместе!»**

**от 11.10.2017 года
14:00 ч.**

Присутствовали на заседании комиссии: Золотников Н.В., Сучков А.А., Муханов П.А., Грачева Е.Е., Ашастина Н.И., Вьюнов С.Д., Комяков В.В., Королев Е.К., Печаткина Н.В., Цуренкова И.И., Шатский А.В., Волкова Е.Б., Грибанова Ю.С., Николаева С.А., Яркушина Г.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.О рассмотрении предварительных итогов реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Ярославского муниципального района.

СЛУШАЛИ:

Главу Ярославского муниципального района Золотникова Н.В. об итогах заседания межведомственной комиссии Ярославской области по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе».

Грибанову Ю.С. - губернаторский проект «Решаем вместе!» утвержден Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 и направлен на повышение уровня комфортности проживания жителей Ярославской области, а также их вовлечение в решение проблем местного значения.

Проект реализуется по четырем направлениям, три из которых представлены в Ярославском районе.

Реализация проекта в цифрах на текущий момент выглядит следующим образом:

Количество проектов – 24

Сумма средств, выделенных на реализацию – 22 758,8 тыс. руб., в том числе:

Областной и федеральный бюджеты 20 678,8 тыс. руб.

Местные бюджеты – 1 598,1тыс. руб.

Средства жителей и заинтересованных лиц – 482,0 тыс. руб.

Объекты, по которым заключены контракты – 24 (100%)

Объекты, по которым завершены работы - 15 (62,5%) на сумму 7553,3 тыс. руб.

Направлено заявок на финансирование - 14 на сумму 6372,8 тыс.руб.

Получены средства – на 7 объектов, на сумму 2 263,2руб.

В целом, итогами реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» должны стать:

- обустройство 7 детских площадок,
- выполнение работ по ремонту проездов дворовых территорий и благоустройству дворов на 8 объектах,
- обустройство центральных площадей в с. Курба и д. Кузнечиха,
- благоустройство мест массового отдыха в трех населенных пунктах, в том числе обустройство парка в с. Туношна,
- проведение ремонтно-восстановительных работ и укрепление материально-технической базы в двух муниципальных учреждениях (Туношенский КСЦ и спортивный зал Курбской СОШ),
- обустройство хоккейного корта в с. Андроники,
- обустройство памятника воинам-освободителям п.Ярославка.

ВЫСТУПИЛИ:

Золотников Н.В. – Все работы на объектах должны обязательно завершиться до 1 ноября, иначе, такие объекты лишатся софинансирования из средств вышестоящих бюджетов. К сожалению, есть ряд объектов, сроки выполнения работ по которым вызывают опасения:

1. Благоустройство дворов многоквартирных домов Красные Ткачи, ул. Пушкина – не установлено освещение.
2. Благоустройство мест массового отдыха п.Дубки – не устроено покрытие для детской площадки, не установлено освещение, не установлены малые архитектурные формы.
3. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул.Школьная д.1-5 п. Михайловский – не завершено асфальтирование.
4. Ремонт дворовой территории МКД д.Кузнечиха ул.Центральная д.22, 23, 24 – поселение не принимает объект, подрядчик должен переделывать.
5. Обустройство места массового отдыха жителей: парк с.Туношна Ярославский район, с Туношна, парк – не установлено освещение.

По первым трем объектам заказчики совместно с подрядчиками присутствовали 11.10.2017 на совещании у Главы Ярославского МР.

По благоустройству двора в п. Красные Ткачи подрядчик пояснил, что проводил процедуру закупки опор освещения, они будут поставлены до 15.10. и ориентировочно в срок до 20.10.2017 будут установлены.

По благоустройству двора в п. Михайловский подрядчик пояснил, что произвел подготовку к асфальтированию и все работы завершит до 25.10.2017.

По ремонту дворовой территории в д. Кузнечиха Глава поселения Комяков В.В. пояснил, что утром 11.10.2017 подрядчик вышел на объект в целях устранения недостатков, по причине которых поселение не принимает работы, замечания планирует устранить до 17.10.2017 и подать заявку на финансирование.

По парку в с. Туношна Глава поселения Печаткина Н.В. пояснила, что подрядчик вышел 11.10.2017 на объект, устанавливает опоры освещения, объект планирует завершить до 17.10.2017.

РЕШИЛИ:

1. Предварительные итоги реализации проекта принять к сведению
2. Главам поселений: Шатскому А.В., Почекайло Л.Б., Комякову В.В., Печаткиной Н.В. ужесточить контроль за ходом выполнения работ на объектах с целью соблюдения сроков, обо всех возникающих проблемах и рисках незамедлительно оповещать Администрацию Ярославского МР.
3. Главам поселений по итогам выполнения и приемки работ незамедлительно оформлять все необходимые документы для финансирования и предоставлять их в УФСЭР.

Председатель комиссии



Н.В. Золотников

Секретарь комиссии

Е.Б. Волкова